



Regione Piemonte



PROVINCIA DI TORINO

COMUNE DI PONT CANAVESE

ADEGUAMENTO DEL PROGETTO PRELIMINARE, DEFINITIVO, ESECUTIVO
DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
PARETE NORD E OPERE MINORI SU COMPLESSO SCOLASTICO PRIMARIO
"CADUTI PER LA LIBERTÀ" SITO IN VIA MONTIGLIO/VIA MARCONI

Progetto finalizzato alla richiesta di contributo finanziario dalla Regione Piemonte

PROGETTO PRELIMINARE-DEFINITIVO-ESECUTIVO

il progettista:

geom. Cristiano Giolitto

il sindaco:

Sig. Paolo Coppo

rif. 13119

data Settembre 2013

allegato:

G

oggetto:

Cronoprogramma dei lavori

1	12/09/2013	EMISSIONE		 <p>Studio Tecnico Geom. Giolitto Cristiano Via Ospedale n°28 10085 Pont C.se (To) P.iva 08577590014 c.f.GLTCST77E20E379S Iscrizione albo prov.Torino n° 8151 Tel. 347/8278337 - Fax 0124/84744 e-mail c.giolitto@alice.it</p>
2	28/11/2016	ADEGUAMENTO		
3				
4				
5				
6				
	DATA	EMISSIONE	NOTE	

Comune di Pont Canavese

Provincia di Torino

Cronoprogramma di PROGETTO

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria parete nord e opere minori su complesso scolastico primario "CADUTI PER LA LIBERTA" sito in Via Montiglio/Via Marconi

COMMITTENTE: Comune di Pont Canavese

Pont Canavese (TO), 09/09/2013

Il Tecnico
(Geom. Cristiano Giolitto)

Comune di Pont Canavese

Provincia di Torino

Tabella Attività

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria parete nord e opere minori su complesso scolastico primario "CADUTI PER LA LIBERTA'" sito in Via Montiglio/Via Marconi

COMMITTENTE: Comune di Pont Canavese

Pont Canavese (TO), 09/09/2013

Il Tecnico
(Geom. Cristiano Giolitto)

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbric ... lo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per il primo mese	260,00	0,582	14/10/2013	14/10/2013	1	1
CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa v ... massima di 2 anni. di dimensione grande (fino a 70x70 cm)	58,00	0,130	14/10/2013	14/10/2013	1	1
BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO IGIENICO SANITARIO realizzat ... tative 2,40x5,40x2,40m Costo primo mese o frazione di mese	355,00	0,795	14/10/2013	14/10/2013	1	1
Materiale per segnaletica temporanea, sicurezza sui cantie ... to al paio di scarpe di qualsiasi taglia. Scarpa tipo alto	242,70	0,543	14/10/2013	14/10/2013	1	1
Smontaggio, demolizione e rimozione di tubazioni, parti i ... i di consumo - ripristini Di qualsiasi diametro o spessore	684,00	1,532	15/10/2013	13/11/2013	4	4
<i>periodo 01</i>	342,00	0,766	15/10/2013	16/10/2013	2	2
<i>periodo 02</i>	342,00	0,766	12/11/2013	13/11/2013	2	2
Smontaggio e rimontaggio caldaia in acciaio a tubi da fum ... u- zione tubi : Cald.tipo marina o pres.-pot.oltre kW 1200	475,06	1,064	17/10/2013	15/11/2013	3	3
<i>periodo 01</i>	156,77	0,351	17/10/2013	17/10/2013	1	1
<i>periodo 02</i>	318,29	0,713	14/11/2013	15/11/2013	2	2
Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - gi ... effettuata in proiezione verticale). Per i primi 30 giorni	4'449,41	9,964	18/10/2013	11/11/2013	4	4
<i>periodo 01</i>	1'112,35	2,491	18/10/2013	18/10/2013	1	1
<i>periodo 02</i>	1'112,35	2,491	21/10/2013	21/10/2013	1	1
<i>periodo 03</i>	1'112,35	2,491	08/11/2013	08/11/2013	1	1
<i>periodo 04</i>	1'112,35	2,491	11/11/2013	11/11/2013	1	1
Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 01 ... a in proiezione orizzontale per ogni piano). Per ogni mese	504,00	1,129	21/10/2013	08/11/2013	2	2
<i>periodo 01</i>	252,00	0,564	21/10/2013	21/10/2013	1	1
<i>periodo 02</i>	252,00	0,564	08/11/2013	08/11/2013	1	1
Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di anal ... detriti alle discariche Per superfici di m ² 0,50 ed oltre	4'096,80	9,174	22/10/2013	23/10/2013	2	2
Pulizia di superfici in calcestruzzo, intonaco, mattoni, ... , per l'asportazione di sporco, polvere e parti incoerenti	1'179,32	2,641	24/10/2013	24/10/2013	1	1
Realizzazione di isolamento termico a cappotto con lastre ... la fornitura dell'isolante) Su superfici esterne verticali	16'306,27	36,516	25/10/2013	29/10/2013	3	3
<i>periodo 01</i>	5'435,57	12,172	25/10/2013	25/10/2013	1	1
<i>periodo 02</i>	10'870,71	24,344	28/10/2013	29/10/2013	2	2
Tinteggiatura ed imbiancatura. Di pareti, soffitti, volte ... delle pareti con stuccatura e rasatura. 2 mani per esterni	5'842,66	13,084	30/10/2013	31/10/2013	2	2
Protettivo silossanico atto alla saturazione di tinteggia ... ittura a base di grassello dicalce Idrorepellente incolore	315,70	0,707	04/11/2013	05/11/2013	2	2
Tubi pluviali, doccioni, converse, faldali, compreso ogni accessorio, dati in opera In acciaio inossidabile	2'931,51	6,565	06/11/2013	06/11/2013	1	1
Ripassamento di doccioni di gronda e tubi pluviali, compr ... tratti nuovi: Per tratti inferiori a 15 metri di lunghezza	3'824,67	8,565	07/11/2013	07/11/2013	1	1
Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico per il soll ... il secondo operatore Con braccio fino all'altezza di m 25	1'565,52	3,506	06/11/2013	07/11/2013	2	2
Pannello in polistirene espanso sintetizzato (EPS), esent Per isolamento termico di pareti e solai spessore 120 mm	1'564,72	3,504	25/10/2013	25/10/2013	1	1
Pont Canavese (TO), 09/09/2013						
il Tecnico						

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
Geom. Cristiano Giolitto						

Comune di Pont Canavese

Provincia di Torino

Tabella Date e Importi

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria parete nord e opere minori su complesso scolastico primario "CADUTI PER LA LIBERTA'" sito in Via Montiglio/Via Marconi

COMMITTENTE: Comune di Pont Canavese

Pont Canavese (TO), 09/09/2013

Il Tecnico
(Geom. Cristiano Giolitto)

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
14/10/2013	915,70	915,70	2,051
15/10/2013	171,00	1'086,70	2,434
16/10/2013	171,00	1'257,70	2,816
17/10/2013	156,77	1'414,47	3,168
18/10/2013	1'112,35	2'526,82	5,658
21/10/2013	1'364,35	3'891,17	8,714
22/10/2013	2'048,40	5'939,57	13,301
23/10/2013	2'048,40	7'987,97	17,888
24/10/2013	1'179,32	9'167,29	20,529
25/10/2013	7'000,29	16'167,58	36,205
28/10/2013	5'435,35	21'602,93	48,377
29/10/2013	5'435,35	27'038,28	60,549
30/10/2013	2'921,33	29'959,62	67,091
31/10/2013	2'921,33	32'880,95	73,633
04/11/2013	157,85	33'038,80	73,986
05/11/2013	157,85	33'196,65	74,340
06/11/2013	3'714,27	36'910,92	82,657
07/11/2013	4'607,43	41'518,35	92,975
08/11/2013	1'364,35	42'882,70	96,030
11/11/2013	1'112,35	43'995,05	98,521
12/11/2013	171,00	44'166,05	98,904
13/11/2013	171,00	44'337,05	99,287
14/11/2013	159,15	44'496,19	99,644
15/11/2013	159,15	44'655,34	100,000
Pont Canavese (TO), 09/09/2013			
il Tecnico Geom. Cristiano Giolitto			