



COMUNE DI PONT CANAVESE
Provincia di Torino

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TECNICO**

n. 222

del 11/07/2014

OGGETTO:

***STRADA DEI MOLETTI. REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE E
SOSTITUZIONE TUBAZIONE VIA MOLETTI E VIA MORO. PROGETTO ATO 7230.
APPROVAZIONE 3° STATO D'AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE
FATTURA ALLA DITTA S.C. EDIL DI PAGLIERO RENZO S.A.S.-***

OGGETTO : STRADA DEI MOLETTI. REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE E SOSTITUZIONE TUBAZIONE VIA MOLETTI E VIA MORO. PROGETTO ATO 7230. APPROVAZIONE 3° STATO D'AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA S.C. EDIL DI PAGLIERO RENZO S.A.S.-

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Ricordato che era nelle previsioni dell'Amministrazione Comunale provvedere alla regimazione idraulica della roggia dei Moletti, intervento per cui sono stati nel corso degli anni richiesti finanziamenti per la sistemazione di quanto previsto in progetto, consistente essenzialmente nella raccolta di acque di un intero versante, da convogliare nel torrente Soana ed il contestuale ripristino della roggia dei Moletti, un tempo canale di derivazione per sfruttamento delle acque e per irrigazione, ora in disuso;

Ricordato che con propria determinazione n. 290 del 18.07.2006 era stato affidato incarico per la redazione di progetto preliminare dell'intervento di cui sopra all'Ing. NOASCONO Gianluca, successivamente approvato con deliberazione G.C. n. 129 del 12.09.2006, che approvava in linea tecnica il progetto avente quadro economico di € 350.000,00 al fine di provvedere al reperimento dei fondi attraverso la richiesta di contributi;

Considerato che nel corso degli anni il progetto è stato successivamente integrato ed aggiornato al fine di provvedere alla sistemazione parziale del bacino della roggia dei Moletti;

A seguito di richiesta formalizzata dal Comune di Pont Canavese, con nota prot. n. 7132 del 26.01.2012 la Regione Piemonte comunicava l'assegnazione delle economie derivanti dall'intervento di consolidamento della fondazione del ponte dell'Asilo sul torrente Soana nella misura di € 54.394,56 da destinarsi per la pulizia del rio Fontanarossa e Roggia dei Moletti, intervento ricompreso all'interno del progetto di regimazione acque del bacino della roggia dei Moletti;

Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 105 del 20.03.2012, con la quale, in considerazione della previsione di erogazione, da parte della Regione Piemonte, dell'ulteriore somma di € 80.000,00 per l'intervento generale sopra descritto è stato affidato all'Ing. NOASCONO Gianluca l'incarico professionale relativo ad un intervento di regimazione delle acque meteoriche del tratto finale della roggia dei Moletti, che andrebbe ad interessare il tratto di via Moletti fino all'immissione della roggia nel rio Fontanarossa;

Considerato inoltre che è emersa la necessità di provvedere alla sostituzione della condotta dell'acquedotto nella stessa via Moletti e che per ottimizzare al meglio l'intervento il Comune di Pont Canavese ha proposto alla SMAT la gestione di un unico appalto contestualmente all'intervento di regimazione delle acque della via Moletti;

Richiamata la propria nota prot. n. 2050 del 26.03.2012, con la quale il Comune di Pont Canavese proponeva alla SMAT la realizzazione di un'unica progettazione per la gestione di un unico appalto di lavori al fine dell'ottimizzazione delle lavorazioni e dell'economicità dell'intervento, mantenendo una contabilità separata per la corretta rendicontazione delle somme eventualmente stanziare da SMAT per la parte di intervento relativa all'acquedotto;

Valutato pertanto opportuna la redazione di un unico progetto preliminare che comprenda:

- intervento di regimazione delle acque meteoriche della via Moletti - 1° lotto - costo complessivo € 54.394,56;
- intervento di regimazione delle acque meteoriche della via Moletti - 2° lotto - costo complessivo € 80.000,00;
- intervento di sostituzione della tubazione dell'acquedotto - costo complessivo: € 120.000,00 escluso IVA;

Richiamata la propria deliberazione G.C. n. 75 del 31.05.2012 con la quale si approvavano il primo lotto con copertura di spesa ed il secondo ed il terzo lotto in linea tecnica senza copertura finanziaria;

Vista la nota SMAT prot. n. 56980 del 10.08.2012, ns. prot. n. 5686 del 16.08.2012 con la quale la stessa comunicava a questo Ente l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori di sostituzione della tubazione dell'acquedotto con appalto diretto, da affidarsi contestualmente alla sistemazione idraulica della roggia dei Moletti, mantenendo una contabilità separata per le opere a carico della SMAT stessa al fine della rendicontazione all'Autorità d'Ambito;

Valutato di prendere in considerazione la stesura di un progetto definitivo che comprenda:

- Lotto 1: intervento di regimazione delle acque meteoriche della via Moletti - costo complessivo € 54.394,56
- Lotto 2: intervento di regimazione delle acque meteoriche della via Moletti - costo complessivo € 80.000,00
- Opere acquedottistiche a carico SMAT - costo complessivo: € 120.000,00 escluso IVA;
- Lotto 3: indicazioni sommarie circa la previsione di un canale di scarico del rio proveniente da Truch Bonet - costo complessivo: € 295.000,00 (aggiornamento del progetto preliminare a suo tempo approvato con deliberazione G.C. n. 129 del 12.09.2006 per la richiesta di contributi)

Richiamata la propria deliberazione G.C. n. 123 del 15.10.2012 con la quale si approvava il progetto esecutivo come sopra descritto e si dava mandato ai competenti uffici di provvedere all'acquisizione dei pareri di competenza;

Richiamato il prot. n. 7462 del 06.11.2012 con la quale veniva convocata la Conferenza dei Servizi per l'acquisizione dei pareri di competenza;

Richiamata la propria deliberazione G.C. n. 143 del 15.11.2012 con la quale:

- Si approvava l'elaborato integrativo M-bis "Disciplinare tecnico descrittivo", relativo al 2° lotto del progetto definitivo di cui sopra;
- Si rettificava la precedente deliberazione G.C. n. 123 del 15.10.2012, precisando che il 3° lotto dell'importo stimato di € 295.000,00 contenente le indicazioni sommarie per la conclusione dell'intervento di regimazione idraulica del bacino della roggia dei Moletti è da considerarsi esclusivamente quale studio di fattibilità e precisando contestualmente che lo stesso lotto n. 3 sarà sottoposto ad approvazione distinta e separata nella formula di progetto preliminare in corso di redazione a seguito di affidamento di incarico professionale all'Ing. NOASCONO Gianluca formalizzato con determinazione del Responsabile del Servizio n. 376 del 30.10.2012, al fine della presentazione dello stesso per il finanziamento regionale ai sensi della L.R. 54/75;
- Si stabiliva di integrare la convocazione della conferenza dei Servizi indetta per il giorno 26 novembre 2012 con l'indicazione che in sede di conferenza vanivano esaminati ed approvati i soli lotto 1, progetto SMAT e lotto 2 dell'intervento di regimazione idraulica della roggia dei Moletti e non il lotto 3 per i motivi di cui sopra;

Richiamato il prot. n. 7614 del 13.11.2012 con la quale veniva rettificata sulla base delle indicazioni sopra descritte la convocazione della Conferenza dei Servizi per l'acquisizione dei pareri di competenza;

Visto il verbale della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 26.11.2012, prot. n. 8140 del 03.12.2012, che si allega alla presente per farne parte e sostanziale;

Richiamata la nota prot. n. 93118/DB14.04 del 12.12.2012, ns. prot. n. 8552 del 21.12.2012 con la quale la Regione Piemonte comunicava l'assegnazione del contributo richiesto di € 80.000,00 per il lotto n. 2 dei lavori di sistemazione idraulica della roggia dei Moletti;

Vista la deliberazione G.C. 5 del 24.01.2013 con la quale si approvava il progetto esecutivo di cui sopra;

Richiamata la propria determinazione a contrattare n. 93 del 25.03.2013, con la quale si individuavano gli elementi del contratto ed i criteri di selezione per l'affidamento dei lavori;

Richiamata la propria determinazione n. 179 del 04.06.2013 con la quale si affidavano i lavori di cui sopra, a seguito di procedura negoziata in favore della ditta S.C. Edil di PAGLIERO Renzo s.a.s., corrente in frazione Spineto n. 185 – 10081 Castellamonte (TO), che per i lavori di cui sopra offriva un ribasso sull'importo a base di gara del 31,288 %, con un importo netto di aggiudicazione pari ad € 137.964,72 per lavori + € 9.211,90 per oneri previsti per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per un totale di € 147.176,72 + IVA al 10%;

Richiamato il contratto d'appalto rep. n. 2125 stipulato in data 07.10.2013, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Cuorgné in data 07.10.2013 al n. 3088, serie 1T;

Richiamata la propria determinazione n. 373 del 06.12.2013 con la quale si approvavano gli atti relativi al primo stato d'avanzamento lavori a tutto il 27.11.2013 dell'intervento di cui sopra nell'importo di € 50.260,82 e relativo certificato di pagamento di € 50.009,52, e si liquidavano le somme per i singoli lotti, al netto del ribasso d'asta e della ritenuta dell' 0,5% per infortuni e comprensivi di oneri per la sicurezza così ripartiti:

- lotto 1: € 28.782,53 oltre IVA al 10%;
- lotto 2: € 14.537,47 oltre IVA al 10%;
- lotto SMAT: € 6.689,51 oltre IVA al 10%;

Considerato che ai fini della corretta rendicontazione dei tre lotti distinti si dava inoltre atto che gli importi del 1° stato d'avanzamento lavori erano così ripartiti:

lotto 1 : € 41.036,58 (al lordo del ribasso e comprensivo di oneri per la sicurezza);

lotto 2 : € 20.592,57 (al lordo del ribasso e comprensivo di oneri per la sicurezza);

lotto SMAT: € 9.677,08 (al lordo del ribasso e comprensivo di oneri per la sicurezza);

Richiamata la propria nota prot. n. . 7514 del 21.11.2013 e successiva nota prot. n. 267 del 14.01.2014 con la quale il Comune di Pont Canavese richiedeva alla Regione Piemonte la possibilità di utilizzare completamente il ribasso d'asta per il completamento delle opere a seguito di imprevisti occorsi durante l'esecuzione dei lavori e in particolare la disponibilità all'utilizzo di €. 20.068,42 sull'importo finanziato di €. 80.000,00 e di €. 13.592,20 sull'importo finanziato di €. 54.394,56;

Richiamata la nota n. 7874/DB 14.04 con la quale la Regione Piemonte comunicava l'autorizzazione all'utilizzo delle economie come da D.D. n. 323 dell'11.02.2014;

Richiamata la deliberazione G.C. n. 37 del 10.03.2014 con la quale si approvava il progetto di perizia suppletiva e di variante dei lavori denominati "Strada dei Moletti – Regimazione acque meteoriche e sostituzione tubazione via Moletti e via Aldo Moro – progetto ATO 7230)" confermando il quadro economico in € 267.265,11;

Richiamata la propria determinazione n. 78 del 13.03.2014 con la quale si approvavano gli atti relativi al primo stato d'avanzamento lavori a tutto il 10.01.2014 dell'intervento di cui sopra nell'importo di € 123.644,49 e relativo certificato di pagamento di € 73.016,75, e si liquidavano le somme per i singoli lotti, al netto del ribasso d'asta e della ritenuta dell' 0,5% per infortuni e comprensivi di oneri per la sicurezza così ripartiti:

- lotto 1: € 0,00;
- lotto 2: € 22.492,19 oltre IVA al 10%;
- lotto SMAT: € 50.524,56 oltre IVA al 10%;

Considerato che ai fini della corretta rendicontazione dei tre lotti distinti si dava inoltre atto che gli importi del 2° stato d'avanzamento lavori erano così ripartiti:

lotto 1 : € 41.036,58 (al lordo del ribasso e comprensivo di oneri per la sicurezza);

lotto 2 : € 52.666,90 (al lordo del ribasso e comprensivo di oneri per la sicurezza);

lotto SMAT: € 82.634,47 (al lordo del ribasso e comprensivo di oneri per la sicurezza);

Visti ora gli atti contabili relativi al terzo stato d'avanzamento lavori a tutto il 12.06.2014 corrispondente al finale e relativo certificato di pagamento, ammontanti rispettivamente alla somma di € 197.132,30 ed € 73.120,37;

Dato atto che ai fini della corretta rendicontazione dei tre lotti distinti si dà atto che gli importi del presente stato d'avanzamento lavori sono così ripartiti:

lotto 1 : € 56.000,01 (al lordo del ribasso e comprensivo di oneri per la sicurezza);

lotto 2 : € 82.150,00 (al lordo del ribasso e comprensivo di oneri per la sicurezza);

lotto SMAT: € 144.505,54 (al lordo del ribasso e comprensivo di oneri per la sicurezza);

Vista la fattura n. 73/2014 in data 16.06.2014, ammontante all'importo di € 73.120,37 oltre IVA al 10%;

Dato atto che è stata ottenuta certificazione DURC in corso di validità relativa al secondo stato d'avanzamento lavori;

Ritenuto di provvedere all'approvazione degli atti sopraccitati ed alla loro liquidazione;

D E T E R M I N A

DI APPROVARE gli atti relativi al terzo stato d'avanzamento lavori a tutto il 12.06.2014 corrispondente al finale dell'intervento di "Strada dei Moletti - Regimazione acque meteoriche e sostituzione tubazione via Moletti e via Aldo Moro (Progetto ATO n. 7230)" nell'importo di € 197.132,30, e relativo certificato di pagamento di € 73.120,37, dando atto che gli importi per singoli lotti, al netto del ribasso d'asta e della ritenuta dell' 0,5% per infortuni e comprensivi di oneri per la sicurezza, sono così ripartiti:

- lotto 1: € 10.271,87 oltre IVA al 10%;
- lotto 2: € 20.449,85 oltre IVA al 10%;
- lotto SMAT: € 42.398,65 oltre IVA al 10%;

DI LIQUIDARE e pagare alla ditta S.C. Edil di PAGLIERO Renzo s.a.s., corrente in frazione Spineto n. 185 – 10081 Castellamonte (TO), la fattura n. 73/2014 del 16.06.2014, ammontante alla somma di € 73.120,37, oltre IVA al 10%;

DI IMPUTARE la somma di € 80.432,41 IVA al 10% compresa come segue:

- per € 11.299,06 al cap. 11892/RR.PP 2009 (lotto 1);

- per € 22.494,83 al cap. 11903/RR.PP 2013 (lotto 2);

- per € 46.638,52 al cap. 11903/RR.PP. 2012 (lotto SMAT)

del Bilancio 2014 in corso di approvazione, che conserva la necessaria disponibilità.-

CIG: 5025532034

CUP: H93B12000150002 (lotto 1)

CUP: H94B13000210007 (lotto Smat)

CUP: H94B13000200002 (lotto 2)

Determinazione del responsabile
del SERVIZIO TECNICO

n. 222 del 11/07/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Mancino Antimina

=====

Visto per la regolarità contabile della presente determina, attestante la copertura finanziaria e per la registrazione del relativo impegno di spesa, ai sensi degli artt. 151, comma 4 e 191, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000.

IL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Ivana Roncaglione Tet

Pont Canavese, li _____

=====

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Pont Canavese, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Mancino Antimina