



COMUNE DI PONT CANAVESE
Provincia di Torino

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TECNICO**

n. 280

del 25/09/2014

OGGETTO:

***CIMITERO COMUNALE. REALIZZAZIONE DI LOCULI E CELLETTE OSSARIO
NEL CAMPO 11. COMPLETAMENTO LAVORI. APPROVAZIONE 1° STATO
D'AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CURCIO
MARIO.-***

OGGETTO : CIMITERO COMUNALE. REALIZZAZIONE DI LOCULI E CELLETTE OSSARIO NEL CAMPO 11. COMPLETAMENTO LAVORI. APPROVAZIONE 1° STATO D'AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CURCIO MARIO.-

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Premesso che, nel programma triennale dei lavori pubblici 2013/2015 e nell'elenco annuale dei lavori per l'anno 2013 di cui all'art. 128 del Codice dei contratti approvato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 è prevista l'esecuzione dei lavori di "Cimitero Comunale - realizzazione dei nuovi loculi comunali nel campo 11";

Visti gli elaborati di progetto definitivo-esecutivo redatti dai professionisti Geom. Federico GOGLIO con studio in via Soana n. 9 - Pont Canavese (TO) e dall'Ing. Massimiliano FERRARI, con studio in via Torrazza n. 30 - Castellamonte (TO), incaricati da questa stazione appaltante con Determinazione del responsabile del servizio LL.PP. n. 195 del 29.05.2012, relativi ai suddetti lavori da appaltare ai sensi del Codice dei contratti, approvati da questa stazione appaltante, nel rispetto del Codice dei contratti pubblici e del relativo Regolamento di attuazione, con deliberazione della Giunta Comunale n.134 del 29.10.2012;

Ricordato che l'importo di quadro economico del progetto in oggetto è di € 200.00.00 e che il relativo importo a base di gara è di € 143.479,15 + IVA al 10% oltre alla somma di € 6.173,99 + IVA al 10% per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un importo complessivo di € 149.653,14 + IVA al 10%;

Richiamata la propria determinazione a contrattare n. 88 del 22.03.2013, con la quale si individuavano gli elementi del contratto ed i criteri di selezione per l'affidamento dei lavori;

Richiamata la lettera di invito prot. n. 2086 del 25.03.2013;

Richiamata la propria determinazione n. 218 dell'08.07.2013 con la quale si affidavano i menzionati lavori in favore della ditta RODA COSTRUZIONI s.a.s., corrente in via Stazione n. 12 - 12030 Villanova Solaro (CN), che ha offerto un ribasso sull'importo a base di gara del 30,00 %, con un importo di aggiudicazione pari a € 100.435,41 per lavori + € 6.173,99 per oneri previsti per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per un totale di € 106.609,40 + IVA al 10%;

Richiamato il contratto d'appalto rep. n. 2124 stipulato in data 02.09.2013, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Cuorné in data 09.09.2013 al n. 2850, serie 1T;

Richiamata la propria determinazione n. 384 del 10.12.2013 con la quale si approvava il primo stato d'avanzamento lavori a tutto il 05.12.2013 nell'importo di € 44.829,99, e relativo certificato di pagamento di € 44.611,28 e si liquidava all'impresa Roda Costruzioni l'importo di € 44.611,28, oltre IVA al 10%;

Richiamata la deliberazione G.C. n. 51 dell'08.04.2014 con la quale si disponeva, la risoluzione unilaterale, anticipata, del citato contratto e si stabiliva di procedere con l'apertura del sinistro sulla polizza fidejussoria n. M8000109505 dell'08.07.2013 a suo tempo costituita quale cauzione definitiva, non ch  con il congelamento dello stato d'avanzamento lavori al fine di garantire l'incasso delle penali per i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa della suddetta risoluzione contrattuale;

Considerato che a seguito della risoluzione contrattuale occorre provvedere all'affidamento del lavoro al secondo classificato, verso il ribasso   del 30% e computati pertanto:

- i lavori residui ancora da realizzare in   46.273,31 + IVA al 10% oltre alla somma di   964,50 + IVA per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un importo complessivo di   47.237,81 + IVA al 10%;
- le demolizioni ed i ripristini in   19.523,54 + IVA al 10% oltre alla somma di   3.952,89 per oneri per la sicurezza per apprestamenti da riposizionare per un importo complessivo di   23.476,43 + IVA al 10%;

per una somma di   70.714,24 + IVA al 10%, affidato alla ditta Curcio Mario, corrente in piazza Europa n. 10 - 10085 Pont Canavese (TO);

Richiamato il contratto d'appalto rep. n. 2132 del 14.07.2014, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Cuorn  in data 14.07.2014 al n. 1831, serie 1T;

Visti ora gli atti contabili relativi al primo stato d'avanzamento lavori a tutto il 23.09.2014 e relativo certificato di pagamento, ammontanti rispettivamente alla somma di   29.149,81 ed   29.022,11;

Vista la fattura n. 17/2014 in data 23.09.2014, ammontante all'importo di   29.022,11 oltre IVA al 10%;

Dato atto che   stata ottenuta certificazione DURC in corso di validit  relativa al pagamento del primo stato d'avanzamento lavori;

Ritenuto di provvedere all'approvazione degli atti sopraccitati ed alla loro liquidazione;

D E T E R M I N A

DI APPROVARE gli atti relativi al primo stato d'avanzamento lavori a tutto il 23.09.2014 dell'intervento di "Cimitero comunale - realizzazione dei nuovi loculi comunali nel campo 11. Completamento lavori" nell'importo di   29.149,81, e relativo certificato di pagamento di   29.022,11;

DI LIQUIDARE e pagare alla ditta CURCIO Mario, corrente in piazza Europa n. 10 - 10085 Pont Canavese (TO), la fattura n. 17/2014 del 23.09.2014, ammontante alla somma di   29.022,11, oltre IVA al 10%;

DI IMPUTARE la somma di € 31.924,32 IVA al 10% compresa all'intervento 2.10.05.01 (cap.11053/RR.PP. 2012) del P.E.G. 2014, che conserva la necessaria disponibilità.-

CUP: H99D12000100004

CIG: 5849689412

Determinazione del responsabile
del SERVIZIO TECNICO

n. 280 del 25/09/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Mancino Antimina

=====

Visto per la regolarità contabile della presente determina, attestante la copertura finanziaria e per la registrazione del relativo impegno di spesa, ai sensi degli artt. 151, comma 4 e 191, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000.

IL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Ivana Roncaglione Tet

Pont Canavese, li _____

=====

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Pont Canavese, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Mancino Antimina